

项目支出绩效自评表

项目名称	施工现场专项检查				项目金额		3850000	
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		950000.00	950000.00	949048.83	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		950000.00	950000.00	949048.83	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过施工现场专项检查项目，委托第三方机构对我站在监项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查，全年不低于400台次，并按照月度形成抽查报告；同时委托第三方专家对施工现场进行专项检查，加强质量安全检查力度，遏制较大及以上安全事故发生。				通过施工现场专项检查项目，委托第三方机构对我站在监项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查，全年抽查475台次，并按照月度形成抽查报告；同时委托第三方专家对施工现场进行专项检查，加强质量安全检查力度，有效遏制较大及以上安全事故发生。项目实施达到年度预期目标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在监市政项目进行起重机械第三方抽查次数（次）	≥400	475	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	建筑起重机械抽查覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	形成抽查工作报告频率	每月一次	每月一次	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	完成建筑起重机械安装（拆卸）前置抽查工作成本（万元）	≤80	69.33	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	遏制重大及以上安全事故发生	有效遏制	有效遏制	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	委托方满意度	验收通过	验收通过	20	20	无偏差
	总分					100	100	—